



**በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት
ሰበር ሰሚችሎት**

የሰ/መ/ቁ:-196340

ቀን:-29/02/2014ዓ.ም

ዳኞች :-ብርሃኑ አመነወ

ተሾመ ሽፈራዊ

ሀብታሙ እርቅይሁን

ብርሃኑ መንግሥቱ

ነጻነት ተገኝ

አመልካች :- ተክለብርሃን አምባዩ ኮንስትራክሽን ኃላ/የተ/የግ ማኅበር - ጠበቃ ነጋ ጌታነህ ቀረቡ

ተጠሪ :- የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ሥራዎች ኮርፖሬሽን- ነ/ፈጂ ደመቀ ሞልዬ ቀረቡ

መዝገቡ ተመርምሮ ከዚህ የሚከተለው የፍርድ ውሳኔ ተሰጥቷል፡፡

ፍ ር ድ

ጉዳዩ የኮንስትራክሽን ሥራ ውል አፈጻጸም መሰረት ያደረገ ክርክርን የሚመለከት ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው አመልካች በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በተጠሪ ላይ በመሰረተው ክስ ነው፡፡በግራ ቀኙ መካከል በቀን 10/05/2008ዓ/ም የመገጭ ግድብ የወሃ ማማ የመሰረት ምስሶ ጉድጓድ ቁፋሮ ግንባታ ሥራ ውል ተደርጓል፡፡የግንባታ ወሎ ጠቅላላ ዋጋ ተጨማሪ እሴት ታክስ(ተ.እ.ታ) ጨምሮ ብር 57,500,9200.00 ነው፡፡ጠቅላላ የወል ሁኔታዎች የወሎ አካል እንዲሆን ስምምነት ተደርጓል፡፡ተጠሪ ብር 11,500,184.00 ለአመልካች ቅድመ ክፍያ ፈጽሟል፡፡አመልካች ግንባታውን በ360 ቀናት በማጠናቀቅ ለተጠሪ ለማስረከብ ግዴታ ገብቷል፡፡ተጠሪ የግንባታ ሥራ ቦታ ለአመልካች በቀን 29/06/2008ዓ/ም አስረክቧል፡፡

ሆኖም ግንባታው የዘገየው የግንባታ ሥራው በሚከናወንበት ወቅት በሃገሪቱ በተለይ በአማራ ክልል ጎንደርና አካባቢ በተነሳው የሕዝብ አመጽ በተፈጠረ ሁከት መንግስት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ያወጀበት ጊዜ ስለነበር ከቀን 30/12/2008ዓ/ም እስከ ቀን 14/02/2009ዓ/ም ለ79 ቀናት የግንባታ ሥራው ተቋርጧል፡፡ይህም

በፍ/ብ/ሕግ ቁጥር 1793 መሰረት ከአቅም በላይ የሆነ ምክንያት ከመሆኑም በተጨማሪ በጠቅላላ የወል ሁኔታዎች ቁጥር 18.6 መሰረት ከአመልካች ቁጥጥር ወጭ ነው ተብሎ የሚወሰድ ነው።ይህንን ምክንያት በመጥቀስ አመልካች በቀን 04/12/2008ዓ/ም በተጻፈ ደብዳቤ የ102 ቀናት የጊዜ ማራዘሚያ ጥያቄ ለተጠሪ ቢያቀርብም ተጠሪ በወል ጠቅላላ ሁኔታዎች አንቀጽ 18.6፣73(1/ረ እና ሸ) ከወልና ከሕግ የመነጨ ምክንያት በመጥቀስ ለአመልካች ጊዜ ይራዘምልኝ ጥያቄ በ21 ቀን ውስጥ ምላሽ ስላልሰጠ የማስረከቢያ ጊዜው በወል ተለይቶ እንዳይሰን በማድረጉ የማስረከቢያ ጊዜው በአእምሮ ግምት በቂ የሆነል ተብሎ ስለሚወሰን(time at large) በወሉ የተመለከተው የማስረከቢያ ጊዜ የማይፀና ሆኗል። አመልካች ለግንባታ ሥራው መዘግየት ተጠያቂነት ሳይኖርበት ተጠሪ ወሉን በሕገ-ወጥ መንገድ አቋርጧል።የተፈጠረው ከአቅም በላይ ምክንያት ከ60 ቀናት በላይ ስለቆየ በወሉ ጠቅላላ ሁኔታዎች አንቀጽ 21.3/መ መሰረት አመልካች ወሉን መቋረጥ መብት ቢኖረውም አላቋረጠም።ይልቁንም ግንባታው በተፈጠረው የጸጥታ ችግር ምክንያት ተቋርጦ ከቆየ በኋላ አመልካች ሥራውን እንዲቀጥል አማካሪው በቀን 01/04/2009ዓ/ም ጽፎ ለአመልካች በግልባጭ አሳውቋል። አመልካች ሥራውን በቀን 24/12/ 2009ዓ/ም በቁጥር የኢኮስኮ/8390/09 በጻፈው ደብዳቤ አመልካች ሥራውን በታቀደው የማስረከቢያ ጊዜ በቀን 20/07/2009ዓ/ም አላጠናቀቀም በሚል ቀኑን ወደኋላ በማድረግ ወሉን አቋርጧል።

ስለሆነም አመልካች ለወሉ መዘግየት ተጠያቂነት ሳይኖርበት ተጠሪ ወሉን በሕገ-ወጥ መንገድ አቋርጧል ተብሎ እንዲወሰን። ወሉ በተቋረጠበት ጊዜ አመልካች ከሚቆፈረቱ 64 ጉድጓዶች ውስጥ 21 የቆፈረ በመሆኑ አመልካች ለሰራው ሥራ ብር 12,794,644.30 ሊከፈለው ስለሚገባ ከዚህ ላይ በቅድመ ክፍያ መልክ የከፈለው ብር 11,500,184.00 ተቀንሶ የሚቀረውን ብር 1,294,460.30 ወሉ ሲቋረጥ መክፈል ሲገባው ስላልከፈለ ከቀን 22/04/2008ዓ/ም ጀምሮ ከሚታሰብ ሕጋዊ ወለድ ጋር ተጠሪ ለአመልካች እንዲከፍል እንዲወሰንበት።ወሉ የተቋረጠው አመልካች ተጠያቂ በሚሆንበት ምክንያት ባለመሆኑ ተጠሪ ከአመልካች ተከፋይ ሂሳብ ላይ በቅጣት መልክ የቀነሰውን ብር 5,750,000.00 ለአመልካች ተመላሽ እንዲያደርግ እንዲወሰንበት።አመልካች ለግንባታው መዘግየት ተጠያቂ ነው የሚባል ከሆነ በወሉ አንቀጽ 87.1 መሰረት ቅጣት የሚቀነሰው ላልተሰሩ ሥራዎች መጠን ብቻ ነው ተብሎ እንዲወሰን።ተጠሪ ወሉን ሲያቋርጥ የአመልካች የግንባታ መሳሪያዎች አግቶ በመያዝ አመልካች በንብረቱ እንዳይገለገል በማድረጉ አመልካች ከማሸኖቹ ያጣውን ገቢ እስከ ቀን 23/10/2010 ዓ/ም ድረስ በተወሰደ የዋጋ ጥናት የተጣራውን ከተ.እ.ታ በፊት ብር 59,136,000.00 እንዲከፍል እንዲወሰንበት። ተጠሪ ወሉን በሕገ-ወጥ መንገድ ሲያቋርጥ ከጊዜ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ተጨማሪ የክፍያ ጥያቄዎች በወሉ ጠቅላላ ሁኔታዎች አንቀጽ 18.6፣69.1፣74.1/ተ መሰረት ከተ.እ.ታ በፊት ብር 8,1666,798.15 ተጠሪ ለአመልካች እንዲከፍል እንደወሰንበት። እንዲሁም ተጠሪ በቅድመ ክፍያ ዋስትና እና በመልካም አፈጻጸም ዋስትና ላይ የማዘዝ ሥልጣን የለውም እንዲባልና ለአመልካች እንዲለቅ እንዲወሰንለት ዳኝነት ጠይቋል።

ተጠሪ ለክሱ በሰጠው መልስ አመልካች በክሱ የተጠቀሰውን የግንባታ ሥራ በብር 57,500,920.00 ለመሥራት ከተጠሪ ጋር ወል ተፈራርሟል።አመልካች በወሉ መሰረት ቅድመ ክፍያ ብር 11,500,184

ከተጠሪ ላይ ተቀብሏል።አመልካች በዉሉ መሰረት አመልካች ቅድሚያ ክፍያ በተፈጸመለት በ20 ቀናት ውስጥ ሥራውን ጀምሮ በ360 ቀናት ግንባታውን አጠናቆ የማስረከብ ግዴታ አለበት።ለግንባታ ሥራው የተጓተተበት ምክንያት አመልካች ባለዉ የፀጥታ ችግር ሳይሆን የአመልካች የማሽን ብልሽት እና ለፕሮጀክቱ ሥራ የሚሆን በቂ የሰው ኃይል እና ግብአት ባለመቅረቡ ነዉ።ይሁን እንጂ ድጋሚ ጨረታ ማዉጣት የበለጠ የግድብ ሥራዉ ጊዜ ላይ ተጽእኖ ይኖረዋል በሚል አመልካች ያሉበትን የአቅም እና የተለያዩ ችግሮች በአስቸኳይ እንዲያርም መግባባት ላይ በመድረስ ላቀረበዉ የጊዜ ማራዘሚያ ጥያቄ በቀን 08/05/2009ዓ/ም የ33 ቀናት ተጨማሪ ጊዜ ተጠሪ ለአመልካች ሠጥቷል።አመልካች የፀጥታ ችግር ስለመኖሩና ይህም ሥራውን እንዳይሰራ ፍፁም እክል የሆነበት መሆኑን በማስረጃ አላስረዳም።የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የግንባታ ሥራዉ በሚሰራበት አካባቢ በተፈጠረ የፀጥታ ችግር ምክንያት የታወጀ አይደለም።ስለሆነም በፍ/ብ/ሕግ ቁጥር 1792 መሰረት ከአቅም በላይ የሆነ ኃይል ሊባል የሚችል ካለመሆኑም በተጨማሪ የግንባታ ሥራውን ሊያስተጓጉል የሚችል የፀጥታ ችግር ባለመኖሩ አመልካች በወቅቱ ሥራውን ሲሰራ ነበር። በዚህ ጊዜ ግንባታውን እንዲያጠናቅቅ በተደጋጋሚ ተጠሪ ለአመልካች ማስጠንቀቂያ የሰጠ ቢሆንም አመልካች ችግሩን ቀርፎ ግንባታውን ማጠናቀቅ ባለመቻሉ ከጊዜና ከገንዘብ አንጻር በመንግስት ላይ ከፍተኛ ጉዳት በመድረሱ ምክንያት ተጠሪ ዉሉን መቋረጡን ለአመልካች በጽሁፍ አሳዉቋል።

አመልካች በቀን 04/12/2008ዓ/ም በተጻፈ ደብዳቤ ለወደፊት የጊዜ ማራዘሚያ እንደሚጠይቅ ገለጸ እንጂ በዚህ ቀኝ የጊዜ ማራዘሚያ አልጠየቀም።የጊዜ ማራዘሚያ በቀን 09/03/2009ዓ/ም እና በቀን 03/04/2009ዓ/ም በተጻፉ ደብዳቤዎች ጠይቆ በአምስት ቀን ውስጥ ማለትም በቀን 14/03/2009ዓ/ም መልስ በመስጠት የሥራ መርሀግብር አዉጥቶ ተጨማሪ ማሽነሪና የሰው ኃይል አስገብቶ በተጨማሪ 33 ቀናት ውስጥ እንዲያጠናቅቅ ተጨማሪ ጊዜ ስለተሰጠዉ በ21 ቀን ውስጥ ላቀረበዉ ጊዜ ማራዘሚያ ጥያቄ ተጠሪ መልስ እንዳልሰጠዉ አድርጎ ያቀረበዉ ክርክር ተቀባይነት የለዉም።አመልካችም ይህንን መሰረት በማድረግ ሥራውን እስከ ቀን 16/08/2009ዓ/ም ድረስ ለማጠናቀቅ በሚያስችለዉ መልኩ የሥራ መርሀ ግብር አዘጋጅቶ አቅርቧል።የ33 ቀናት ጊዜ ማራዘሚያ ስለተሰጠዉ ተጠሪ ለጊዜ ማራዘሚያ ጥያቄ መልስ ሳይሠጥ ዉሉን እንዳቋረጠ አድርጎ ያቀረበዉ ክርክር ተቀባይነት የለዉም።በአጠቃላይ አመልካች የገነባዉ 21 ምሶሰዎች ሲሆኑ ይህም በዉሉ መሰረት ስለመገንባቱ ተሞክሮ አለመረጋገጡ እንደተጠበቀ ሆኖ አፈጻጸሙ ከ1/3ኛ ያነሰ ነዉ።ይህም የአቅም ችግር እንዳለበት ስለሚያሳይ ተጨማሪ 360 ቀናት ቢጨመርለትም ቀሪዉን ሥራ ማጠናቀቅ አይችልም።ስለሆነም ዉሉ የተቋረጠዉ በአግባቡ ነዉ።ተጠሪ ዉሉን ከመቋረጡ በፊት ለተጠሪ የ60 ቀናት ማስጠንቀቂያ እንዲሰጥ ዉሉ ተጠሪን አያስገድደዉም።በዉሉ አንቀጽ 21.2 ላይ ተጠሪ ለአመልካች የ30 ቀን ማስጠንቀቂያ እንዲሰጠዉ በፈቃጅ መልክ የተቀመጠ ነዉ።በዚህ መሰረት ማስጠንቀቂያ መስጠት አስፈላጊ የሚሆነዉ በዉሉ አንቀጽ 21.2/ሀ መሰረት ተጠሪ ዉሉን በራሱ አነሳሽነትና ምክንያት የሚያቋርጥ ሲሆን ነዉ። ግንባታውን ማጠናቀቂያ ጊዜ በዉሉ በግልጽ ስለተመለከተ በፍ/ብ/ሕግ ቁጥር 1775 መሰረት ተጠሪ ዉሉን ከማቋረጡ በፊት ለአመልካች ማስጠንቀቂያ ለመስጠት አይገደድም።

አመልካች የ21 ጉድጓዶች ግንባታ ስለፈጸምኩ ብር 1,294,460.03 ይከፈለኝ በማለት የጠየቀ ቢሆንም በዉሉ መሰረት ግንባታ መፈጸሙንና ለታለመለት ዓላማ የሚዉል መሆኑን አስመርምሮ ለተጠሪ ያላስረከበ በመሆኑና በዉሉ አንቀጽ 59.3 መሰረት በአማካሪ መሆኑን አስመርምሮ ይሕንን የሚያሳይ በማስረጃ ባለማቅረቡ ይህንን ገንዘብ ተጠሪ ልክፍል አይገባም፡፡ተጠሪ ከአመልካች ክፍያ ላይ ብር 5,750,000.00 በቅጣት መልክ ቀንሶ ያስቀረዉ በዉሉ አንቀጽ 5 መሰረት አመልካች በዉሉ በተመለከተዉ ጊዜ ግንባታዉን ባለማጠናቀቁ ምክንያት ግንባታዉ ለዘገየበት ጊዜ በዉሉ አንቀጽ 27 መሰረት የበሰለ ጉዳት ኪሳራ(liquidated damage) በየቀኑ 0.1% የዉሉ ዋጋ 10% እስከሚሆን ድረስ ከተከፋይ ሂሳቡ ላይ ቆርጦ ለማስቀረት ዉሉ በሚሰጠዉ መብት መሰረት የተፈጸመ በመሆኑ አለአግባብ ተቀንሶብኛል ሲል ያቀረበዉ ጥያቄ ዉድቅ ሊሆን ይገባል፡፡አመልካች ግዴታዉን ሳይወጣ ሲቀር በዉሉ አንቀጽ 58 መሰረት ያስያዘዉ ዋስትና እንዲከፈለዉ ተጠሪ ዋስትናዉን ለሰጠዉ ባንክ ጥያቄ አቅርቦ ገንዘቡን የመዉረስ መብት ስላለዉ ተጠሪ አንደዋና ተቋረጭ ለፕሮጀክቱ ባለበት የግንባታ ሥራዉ ለዘገየበት በየቀኑ ብር 4,927,939.79 እየታሰበ ግንባታዉ ለዘገየባቸዉ ቀናት በቅጣት መልክ እንዲከፍል አመልካች ምክንያት ስለሆነና ተጠሪ ክፍያ እንዲፈጸምለት ለባንክ ደብዳቤ ስለጻፈ አመልካች ከዋስትና ጋር በተያያዘ ያቀረበዉ ጥያቄ ዉድቅ ሊሆን ይገባል፡፡ አመልካች ከጊዜ ጋር ተያያዥነት ላላቸዉ ተጨማሪ ወጪ ተዳሪጌያለሁ ብሎ በዉሉ ጠቅላላ ሁኔታዎች አንቀጽ 18.6፣69.1 እና 74 መሰረት የሥራ ዉሉ የተቋረጠዉ ከአቅም በላይ ሁኔታ ወይም ሥራዉን ለማስቀጠል የማያስችል ሁኔታ ገጥሞ አሠሪዉ ወይም ተጠሪ የሥራ ዉሉን ያቋረጠ እንደሆነ በመሆኑና በተያዘዉ ጉዳይ የሥራ ዉሉ የተቋረጠዉ በዚህ አግባብ ካለመሆኑም በተጨማሪ አመልካች ያወጣዉ ወጪ ባለመኖሩና ለወጪ መዳረጉን የሚያሳይ ማስረጃም ያላቀረበ በመሆኑ ከዚህ ጋር አያይዞ ብር 8,166,798.55 እንዲከፈለዉ ያቀረበዉ ጥያቄ ዉድቅ ሊሆን ይገባል፡፡

እንዲሁም አመልካች ተጠሪ የግንባታ መሳሪያዎችን በሕገ-ወጥ መንገድ አግቶ ስላቆየ ብር 59,136,000.00 እንዲከፈለኝ በማለት የጠየቀዉ ዳኝነት በአጠቃላይ ክስ የቀረበበትን ገንዘብ መጠን ብር 80,181,307.57 ስላደረገዉ ይህም አመልካች ከዉሉ ዋጋ በላይ ዳኝነት እንደጠየቁ ስለሚያሳይና በዉሉ መሰረት ከዉሉ ጠቅላላ ዋጋ በላይ ካላ መጠየቅ ስለማይቻል ከዚህ አኳያ የጠየቀዉ ዉድቅ ሊሆን ይገባል፡፡ተያዙብኝ ያላቸዉ ንብረቶች ንብረቶቹ እንደሆኑ የሚያሳይ ማስረጃ አላቀረበም፡፡ተጠሪ አንዳች የአመልካች ንብረቶች አልያዘም፡፡በጠቅላላ የዉሉ ሁኔታዎች አንቀጽ 23 እና በዉሉ ልዩ ሁኔታ አንቀጽ 64.2 መሰረት ዉሉ በሥራ ተቋራጩ ምክንያት ሲቋረጥ በግንባታ ቦታ ላይ ያሉ ሁሉም የግንባታ እቃዎች፣መሳሪያዎች እና ጊዜያዊ የግንባታ ሥራዎች የተጠሪ(የአሰሪ) ንብረት እንደሚሆኑ ስለተደነገገ አመልካች ንብረቶቹን የማስመለስም ሆነ አከራይቶ የሚያገኘዉን ጥቅም የመጠየቅ መብት የለዉም፡፡ እንዲሁም አመልካች ማሽኖቹን ወደ ግንባታ ስፍራዉ ያመጣቸዉ ተከራይጦ ይሁን በሌላ መንገድ ስለመሆኑ ማስረጃ አላቀረበም፡፡ለቆሙበት ጊዜ የከፈለዉ ክፍያ ስለመኖሩ ያቀረበዉ የኪራይ ክፍያ ሰነድ የለም፡፡ሊከፈለዉ ይገባል እንኳን ቢባል መከፈል ያለበት ዉሉ ከተቋረጠበት ጊዜ ጀምሮ ያለዉ ነዉ፡፡ በተጨማሪም ንብረቱን ተከታትሎ በወቅቱ በመሰብሰብ ጉዳት የመቀነስ ኃላፊነቱን ባለመወጣቱ በራሱ ጥፋት ጥያቄ ሳያቀርብ ለቀረበት ጊዜ ሁሉ ክሱን ከማቅረቡ በፊት ያለዉን

ወደኋላ ሄዶ መጠየቁ ተገቢነት የለውም። እንዲሁም የጠየቀው ካሳ ተመጣጣኝ አይደለም በማለት ክስ ወድቅ እንዲደረግለት በመጠየቅ ተከራክሯል።

ፍርድ ቤቱም በመ/ቁጥር 220306 ላይ ግራ ቀኙን አከራክሮና በግራ ቀኙ የቀረቡለትንና ራሱ ያስቀረበውን ማስረጃዎች ሰምቶና መርምሮ በቀን 10/02/2012/ም በሰጠው ወሳኔ በግራ ቀኙ መካከል ለክሱ መነሻ የሆነው የመገጭ ግድብ የወሃ መቆጣጣሪያ ማማ የመሰረት ምስሶ ጉድጓድ ቁፋሮ የግንባታ ሥራ ወል መፈራረማቸው፣ የግንባታታው አጠቃላይ ዋጋ ከተ.አ.ታ ጋር ብር57,500,920.00 እንደሆነ፣ በጠቅላላ የወል ሁኔታዎች የተመለከቱትን የወል ግዴታዎች ለመፈጸም ግዴታ መግባታቸውን እና ተጠሪ ለአመልካች ቅድመ ክፍያ ብር 11,500,184.00 መክፈሉ በግራ ቀኙ የታመነ ነው። ግራ ቀኙ የተካካዱበትን ጭብጦች በመለየት በግራ ቀኙ መካከል ያለውን የግንባታ ወል ተጠሪ ያቋረጠው በአግባቡ ነው ወይስ አይደለም የሚል ጭብጥ በተመለከተ አመልካች በአካባቢው በገጠመው የፀጥታ ችግር ምክንያት ከአቅም በላይ በሆነ ምክንያት ሥራ መስራት ባለመቻሉ ጊዜ መባከኑን ገልጮ የጊዜ ማራዘሚያ የጠየቅሁ ቢሆንም ተጠሪ መልስ በመንፈግ ከሕግ ውጭ የሥራ ወል አቋርጧል በማለት የተከራከረውን ተጠሪ ወሉ የተቋረጠው በወሉ የተመለከተው ጊዜ ተጠናቆ አመልካች በጠየቀው መሰረት ተጨማሪ የ33 ቀን ጊዜ የተራዘመለት ቢሆንም አመልካች የመሳሪያና የሰው ኃይል ችግር ስላለበት በራሱ ጉድለት የግንባታው ጊዜ በመጓተቱ ምክንያት የሥራ ወል በሕግ አግባብ የተቋረጠ ነው በማለት የተከራከረ ቢሆንም አመልካች አቅርቦ ባሰማቸው ምስክሮች ከቀን 19/11/2008/ም እስከ ህዳር 2009/ም ድረስ ክፍያዎች አካባቢ ጎሳን ለይቶ የማጥቃት ሁከትና ብጥብጥ በአካባቢው እንደተከሰተ፣ በተለይም አመልካችና ሠራተኞች የተጠሪ ሠራተኞች ወደሚገኙበት ወደመገጭ ካምፕ እንዲገቡ በተጠሪ ባለመፈቀዱ ምክንያት ከሳይጡ ወጣ ብሎ በሚገኘው ጠዳ ከተማ ላይ አመልካች ለሠራተኞቹ ተከራይቶ በነበረው ቦታ ላይ ከፍ ያለ ረብሻ ተፈጥሮ ንብረቱ ተዘርፎ ሠራተኞቹ ለነፍሳቸው ሸሽተው ማምለጣቸውን ከዚያም በኋላ ወደሥራ ተመልሰው ለመግባት የግርግር ጊዜ እስከሚያልፍ ሲጠበቅ የሥራ ማጠናቀቂያ ጊዜው እንዳለፈ ይህም በወሉም ሆነ በፍትሐ ብሔር ሕግ መሰረት ከአቅም በላይ የሆነ ሁኔታ አመልካች እንደገጠመው አመልካች ከተጠሪ የተሻለ ማስረጃ በማቅረብ አስረድቷል።

በሌላ በኩል አመልካች ላቀረብኩት የጊዜ ማራዘሚያ ጥያቄ ተጠሪ በ21 ቀን ውስጥ መልስ አልሰጠኝም በማለት የተከራከረ ቢሆንም አመልካች እ.ኤ.አ በቀን 18/11/2016/ም ላቀረበው ጥያቄ በአማካሪው በ5 ቀን ውስጥ በቀን 23/11/2016 ዓ/ም በተሰጠ መልስ ተጨማሪ ጊዜ ሊሰጠው እንደማይገባና በወሉ በተመለከተው ጊዜ እንዲያጠናቅቅ ተገልጾ መልስ ተሰጥቶታል። አመልካች እ.ኤ.አ በቀን 18/11/2016/ም ከአቅም በላይ የሆኑ ሁኔታዎች እንደገጠሙት ገልጾ ለወደፊት የጊዜ ማራዘሚያ እንደሚጠይቅ አሳወቀ እንጂ የጊዜ ማራዘሚያ ጥያቄ ከዘርዘር መግለጫ ጋር በወሉ አንቀጽ 73/2 መሰረት አልጠየቀም። አመልካች በአማካሪው ወሳኔ ቅሬታ ካለው በጠቅላላ የወል ሁኔታዎች(GCC) ወይም (FIDIC) ላይ በተመለከተው መሰረት ደረጃውን ጠብቆ ቅሬታ አላቀረበም። ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ አመልካች እ.ኤ.አ በቀን 12/12/2016 ጽፎ ለ102 ቀናት የጊዜ ማራዘሚያው እንዲሰጠው በድጋሚ ያቀረበውን ጥያቄ ተከትሎ ተጠሪ በቀን 08/05/2009/ም በተያዘ ቃለ ጉባኤ ለአመልካች ጠቸማሪ ጊዜ የሠጠው ሲሆን ይህ ጊዜ በቂ አይደለም በማለት ይግባኝ ለሥራና

ከተማ ልማት ሚኒስቴር ካለማቅረቡም በላይ በተሰጠው ጊዜ ግንባታውን ለማከናወን የሥራ መርሀ-ግብር አቅርቦ ወደ ሥራ የገባ ቢሆንም በታቀደው ማስረከቢያ ጊዜ ባለማጠናቀቁ ተጠሪ በቀን 15/12/2009/ም ውሉን ሲያቋርጥ ችሏል።ከዚህም ፍርድ ቤቱ የተረዳው እስከ ቀን 08/05/2009/ም ድረስ ያለውን ጊዜ በተመለከተ በግራ ቀኙ በተደረሰው ስምምነት መሰረት ለአመልካች የ33 ቀናት ተጨማሪ ጊዜ በመሰጠቱ መቋጫ አግኝቷል። ሆኖም አመልካች የተራዘመለትን ጊዜ ተጠቅሞ እስከ ቀን 16/08/2009/ም ድረስ ሥራውን ማጠናቀቅ ይቅርና የወል ማቋረጫ ደብዳቤ ተጽፎ እስከተሰጠበት ቀን 15/12/2009/ም ድረስ ከ7 ወር በኋላም ቢሆን ሰርቶ አጠናቅቆ አላስረከበም። ተጠሪ ለአመልካች ከቀን 08/05/2009/ም በኋላ ውሉን ከማቋረጥ በፊት ከተከታታይ 6 ጊዜ ሲያስጠነቅቅ ቆይቶ በቀን 15/12/2009/ም ውሉን ያቋረጠው አመልካች የግንባታ ሥራውን በማዘግየቱ ምክንያት በመሆኑ ተጠሪ ውሉን በአንቀጽ 22(2/ሀ እና መ) መሰት በሕግ አግባብ የተቋረጠ ነው ሲል ወስኗል።

አመልካች በወሉ 64 የወሃ መቆጣጠሪያ ማማ የመሰረት ምስሶ ለመስራት ተስማምቶ የግንባታ ውሉ ሲቋረጥ አመልካች 21 የወሃ መቆጣሪያ ማማ የመሰረት ምስሶ በወሉ መሰረት መስራቱ በማስረጃ እንደተረጋገጠ ገልጾ ለዚህ ሥራው ለቅድመ ክፍያ የተከፈለው ተቀንሶ ተ.አ.ታ ጨምሮ ቀሪ ብር 1,294,460.30 ተጠሪ ለአመልካች እንዲከፍል ወስኗል።እንዲሁም ውሉ በአመልካች ምክንያት ስለተቋረጠ በወላቸው አንቀጽ 19(2 እና 3) እና 27 መሰረት ውሉ በጊዜው ባለመጠናቀቁ ለሚደርሰው ጉዳት ተጠሪ ባልተሰራ ሥራ መጠን ልክ በየቀኑ የውሉን ዋጋ 0.1% የውሉ ዋጋ 10% እስከሚደርስ ድረስ ለአመልካች ከሚከፈል ክፍያ ላይ የመቀነስ መብት አለው።በዚህ መሰረት ተጠሪ ከአመልካች ሊቀንስ የሚገባው የጉዳት ካሳ ብር 5,620,645.00 ነው በማለት ወስኗል።

እንዲሁም ተጠሪ የግንባታ ውሉን ሲያቋርጥ የአመልካችን የግንባታ መሳሪያዎች ከቀን 08/12/2009/ም ጀምሮ ይህ ክስ እስከቀረበበት ጊዜ በኃይል አግቶ በመያዝ አመልካች በንብረቱ እንዳይገለገል በማድረጉ ተገቢነት የሌለው ወሳኔ በመሆኑ አመልካች በንብረቶቹ ባመለመገልገል ያጣውን ጥቅም ብር 45,000,000.00 ተጠሪ ለአመልካች ሊከፍል ይገባል።ሆኖም ከላይ በተመለከተው መሰረት ተጠሪ ከአመልካች የሚፈለገው እዳ ብር 5,620,645.00 ሲቀነስ ብር 39,379,355 ከተጠሪ የሚጠበቅ ሲሆን አመልካች ለሰራው ሥራ ለአመልካች ሊከፈል ይገባል የተባለው ብር 1,294,460.30 ሲጨመር በድምሩ ብር 40,673,815.00 ከቀን 05/06/2010/ም ጀምሮ ከሚታሰብ 9% ሕጋዊ ወለድ ጋር ተጠሪ ለአመልካች እንዲከፍልና የአመልካችን መሳሪያዎች/ማሽኖች እንዲሁም የቅድመ ክፍያ ዋስትና ለአመልካች ሊመለስለት ይገባል በማለት ሌሎች አመልካች የጠየቃቸውን ዳኝነት ጥያቄዎች ወድቅ በማድረግ ወስኗል።

ተጠሪ በወሳኔው ቅር በመሰኘት ይግባኝ ለፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት አቅርቦ ችሎቱም በመ/ቁጥር 187031 ላይ ግራ ቀኙን አከራክሮ በቀን 25/12/2012 ዓ/ም በሰጠው ወሳኔ በግራ ቀኙ መካከል በተፈጸመ ወል መሰረት ውሉ በአመልካች ምክንያት በወሉ በተመለከተው ጊዜ ሳይጠናቀቅ በመቅረቱ ውሉ የተቋረጠ እንደሆነ ተጠሪ የአመልካችን መሳሪያዎች/ማሽኖች በባለቤትነት ተረክቦ በወሉ የተጠቀሰው ሥራ

አስከፊናቀቅ እንዲጠቀምባቸው መብት ተሰጥቶታል።በዚህ መሰረት ተጠሪ በወሎ የተሰጠው መብት ማሽኖችን ሥራው እስኪያልቅ ለመጠቀም የይዞታ መብት እንጂ የባለቤትነት መብት አልተሰጠውም በሚል አመልካች ያቀረበው መከራከሪያ ተቀባይነት ያለው አይደለም።ወሎ በአመልካች ጥፋት መቋረጡ ተጠሪ የማሽኖች ባለቤት እንዲሆን በወሎ ግራ ቀኙ እንደተሰማሙ የምንገነዘበው ጉዳይ ቢሆንም የተሰጠው ባለቤትነት ግን ከወሎ አጠቃላይ ዓላማ ጋር ተገናዝቦ ሲታይ በወሎ ለተጠቀሰው ሥራ ማጠናቀቂያ ሰፊ መብት የሚሰጥ እንጂ በወሎ የተጠቀሰው ሥራ ከተጠናቀቀ በኋላ የሚቀጥል አይደለም።ስለሆነም መሳሪያዎች/ማሽኖች የአመልካች በመሆናቸው በወሎ መሰረት አመልካች ያላጠናቀቀውን ሥራ ተጠሪ በአመልካች ማሽኖች ተጠቅሞ የማጠናቀቅ እና ካጠናቀቀ በኋላ ማሽኖችን ለአመልካች ሊመልስ ይገባል በማለት የወሎን ጠቅላላ ሁኔታ አንቀጽ 23.2፣21፣64.2/ሠ እና 83.3ን ጠቅሶ የስር ፍርድ ቤት ተጠሪ አመልካች በማሽኖች ማግኘት እየቻልኩ ተጠሪ ማሽኖችን በመያዙ ያጣሁት ነው ያለውን ገቢ ተጠሪ እንዲከፍል መወሰኑ ተገቢ አይደለም በማለት ሽሮ አመልካች መክፈል ከሚገባው ቅጣት ከብር 5,620,645.00 ላይ አመልካች ለሰራው ሥራ የሚከፈለው ብር 1,294,460.30 ተቀንሶ አመልካች ብር 4,326,184.70 ለተጠሪ ሊከፍል ይገባል በማለት የስር ፍርድ ቤትን ወሳኔ አሻሽሎ ወስኗል።

አመልካች የኮንስትራክሽን ሥራ ወሎ ሲቋረጥ ተጠሪ የአመልካችን ማሽኖች ባለማስረከቡ ማሽኖች ያለሥራ በመቆማቸው አመልካች ያጣውን ገቢ እንዲከፍልና ማሽኖችን/መሳሪያዎችን እንዲመልስ አመልካች የጠየቀውን ዳኝነት በተመለከተ የሥር ፍርድ ቤት የደረሰውን ጉዳት አረጋግጦ በርትእ ብር 39,375,355.00 ተጠሪ ለአመልካች እንዲከፍል የወሰነው ጉዳዩን ከጠቅላላ የወል ሁኔታዎች አንቀጽ 21.5፣83.1፣83.2፣83.3 እንዲሁም ከፍ/ብ/ሕግ ቁጥር 1205 አንጻር በመመርመር ተጠሪ ማሽኖችን የመወረስ መብት እንደሌለው ጭምር በማረጋገጥ ስለሆነ ተገቢነት ያለው ነው።ሆኖም ይግባኝ ሰሚው ችሎት ተጠሪ ወሎ ከተቋረጠ ከ3 ዓመታት በኋላ ማሽኖችን የመወረስ መብት አለኝ በማለት አግቶ የያዛቸውን ጊዜያት አመልካች በንብረቶች ሳይገለገል የቆየበትን ጊዜያት ከግምት ወስኖ ሳያስገባ አመልካች ያጣውን ጥቅም ተጠሪ ሊከፍል አይገባም በማለት የሰጠው ወሳኔ መሰረታዊ የሕግ ስህተት የተፈጸመበት ነው።ይግባኝ ሰሚው ችሎት በፍርድ ሀታታው ላይ ተጠሪ የአመልካችን ንብረቶች መያዝ የሚችለው አመልካች ያልጨረሳቸውን ሥራዎች ለመጨረስ ብቻ ነው በማለት የአመልካችን ክርክር የሚያጠናክር ምክንያት ከገለጸ በኋላ ከዚህ አግባብ ውጭ ተጠሪ ማሽኖችን ከ3 ዓመት በላይ አግቶ ላቆየበት ጊዜ የታጣ ገቢ ሊከፍል አይገባም ማለቱ ወሳኔው እርስ በእርስ የሚቃረንና ሚዛናዊነት የጎደለው ነው።የተሰጠው ወሳኔ ተጠሪ በአመልካች ንብረት ማብቂያ ለሌለው ጊዜ ይዞ እንዲቆይ የሚያደርግና አግቶ ያቆየውን ጊዜ ከግምት ያላስገባና በአመልካች ላይ የደረሰውንና እየደረሰ ያለውን ጉዳት ያሳገናዘበ በመሆኑ ሕግንና ሞራልን የሚቃረን ስለሆነ አመልካች ያጣውን ገቢ ተጠሪ እንዲከፍል የተወሰነው አለአግባብ ስለተሻረ የከፍተኛ ፍርድ ቤት ወሳኔ ይጽናልኝ በማለት አቤቱታውን አቅርቧል።

ስበር አጣሪ ችሎት አቤቱታውን መርምሮ ተጠሪ የግንባታ ሥራ በወሎ በተመለከተው ጊዜ ወስኖ ባለመጠናቀቁ የቀረውን ሥራ ሠርቶ እስከሚጨርስ ድረስ የግንባታ ሥራ መሳሪያዎችን እንዲይዙና ሥራው ሲጠናቀቅ እንዲመልስ ወላቸው መሰረት ተደርጎ ሲወሰን በወሎ ላይ ሥራውን የሚጨርሱበት ጊዜ በወላቸው

ባይቀመጥም ከጠቅላላ ዉል ይዘት መሰረት ተጠሪ ባለበት እንዲመረመር ትእዛዝ በመስጠቱ ተጠሪ በቀን 01/06/2013ዓ/ም የተጻፈ የሚከተለውን መልስ አቅርቧል፡፡

አመልካች በስር ፍርድ ቤት በነበረው ክርክር ተጠሪ ማሽኖችን ሊያዝ የሚገባበትን ጊዜ በተመለከተ ያደረገው ክርክር የለም፡፡ ስለሆነም ተጠሪ ማሽኖችን ማብቂያ ለሌለው ጊዜ እንዲጠቀምባቸው መወሰኑ ተገቢ አይደለም በማለት ያቀረበው መከራከሪያ በፍ/ብ/ስ/ስ/ሕግ ቁጥር 329/1 መሰረት ተቀባይነት የለውም፡፡ ይግባኝ ሰሚው ችሎት በዉሉ ጠቅላላ ሁኔታዎች አንቀጽ 23.2 እና 83.3 እንደዚሁም የዉሉ ልዩ ሁኔታ አንቀጽ 64.2/ሠ ላይ ዉሉ በሥራ ተቋራጭ/አመልካች ጥፋት ከተቋረጠ ተጠሪ የአመልካች ጥፋት ከተቋረጠ ተጠሪ የአመልካችን ማሽኖች አመልካች የጀመረው ሥራ እስኪጠናቀቅ ድረስ መጠቀም ይችላል የሚል በመሆኑ ዉሳኔው የተጠሪን ከዉል የመነጨ መብት መሰረት ያደረገ ዉሳኔ ነው፡፡እንዲሁም በዉሉ አንቀጽ 23.2 በግልጽ እንደተመለከተው ዉሉ በአመልካች ምክንያት ከተቋረጠ በግንባታ ቦታ ላይ ያሉ ማሽኖችን ተጠሪ የመዉሰድ መብት እንጂ ተጠቅሞ የመመለስ በመሆኑ አመልካች ጀምሮ የነበረው ሥራ ከተጠናቀቀ በኋላም ቢሆን ተጠሪ የመመለስ ግዴታ የለበትም፡፡በግራ ቀኙ ዉል ጠቅላላ ሁኔታዎች አንቀጽ 83/3 ላይ ዉሉ በስር ተቋራጩ(አመልካች) ምክንያት የተቋረጠ እንደሆነ አሠሪው(ተጠሪ) ንብረቱን ሥራው እስኪጠናቀቅ ድረስ ለመጠቀም እንደሚችል ይጠቀሳል፡፡ስለሆነም ተጠሪ ማሽኖችን የመዉረስ ከዉል የመነጨ መብት እያለው ይህንን መብት ባለመቀበል ሥራው እስኪጠናቀቅ ድረስ የመጠቀም መብት አለው ብሎ መወሰኑ ተጠሪን የሚጎዳ ዉሳኔ በመሆኑ ተጠሪ ለአመልካች የሚከፍለው የጉዳት ካሳ የለም ተብሎ በመወሰኑ የተፈጸመ ስህተት የለም፡፡በይግባኝ ሰሚው ፍርድ ቤት የተሰጠ ዉሳኔም አመልካች እንዳለው እርስ በእርሱ የሚጣረስ አይደለም፡፡ዉሉ ከተቋረጠበት ጊዜ ጀምሮ የአመልካች ማሽኖች ተጠሪ የግንባታ ሥራውን በሚያሰራበት ቦታ ላይ ያሉ ቢሆንም የማሽኖቹ ቁልፍ አመልካች እጅ ስለሚገኙና ተጠሪ ቁልፎቹ እንዲሰጠው በተደጋጋሚ ተጠይቆ ባለማስረከቡ ማሽኖቹ ላለፉት ሶስት አመታት ማሽኖቹ በተጠሪ ተይዘዋል ቢልም ተጠሪ ተጠቅሞባቸው ስለማያወቅ እስካሁን ተጠሪ በማሽኖቹ እየተገለገለ እንደሚገኝ አድርገው ያቀረበው ተቀባይነት ያለው አይደለም፡፡በዚህ ምክንያት በማሽኖቹ አልተጠቀምንም እንጂ ብንጠቀም እንኳን ለአመልካች የምንከፍለው ክፍያ አይኖርም፡፡ስለሆነም ተጠሪ ማሽኖችን እንዲወርስ ዉሳኔው ሊሻሻል ይገባል እንጂ ለአመልካች ካሳ የሚከፈልበት የሕግ መሰረት የለም ተብሎ ዉድቅ ሊደረግ ይገባል በማለት ተከራክሯል፡፡

ከዚህ በላይ የተመዘገበው የግራ ቀኝ ክርክርና በስር ፍርድ ቤቶች የተሰጡ ዉሳኔዎች ይዘት ሲሆን እኛም የሰበር አጣሪ ችሎት የያዘውን ማስቀረቢያ ነጥብ ከግምት በማስገባት በስር ፍርድ ቤቶች በተሰጠ ዉሳኔ የተፈጸመ መሰረታዊ የሕግ ስህተት መኖር አለመኖሩን አግባብነት ካለው ሕግ ጋር በማገናዘብ እንደሚከተለው መርምረናል፡፡

እንደተመረመረውም ለግራ ቀኙ ክርክር መነሻ የሆነው ተጠሪ አመልካችን የመገጭ ግድብ የዉሃ መቆጣጠሪያ ማማ የመሰረት ምስሶ ጉድጓድ ቁፋሮ የግንባታ ሥራ ለማሰራት በቀን 10/05/2008 ዓ/ም ወይም እ.ኤ.አ ጃንዋሪ 19 ቀን 2016 ዓ/ም የተፈራረሙት ዉል ነው፡፡የግንባታው አጠቃላይ ዋጋ ከተ.እ.ታ ጋር

ብር57,500,920.00 እንደሆነ፤ ግንባታውን በ360 ቀናት ውስጥ ለማጠናቀቅና በጠቅላላ የወል ሁኔታዎች የተመለከቱትን የወል ግዴታዎች ለመፈጸም ግዴታ መግባታቸው በግራ ቀኙ የታመነ ነው።እንዲሁም በወሉ መሰረት ተጠሪ ለአመልካች ቅድመ ክፍያ ብር 11,500,184.00 በቀን 24/06/2008ዓ/ም መክፈሉ፤አመልካች ቅድመ ክፍያ ከተከፈለው ቀን ጀምሮ በ20 ቀን ውስጥ ግንባታ ለመጀመር የወል ግዴታ መግባቱን፤አመልካች ግንባታ በሚፈጽምበት አካባቢ በተፈጠረ የጸጥታ ችግር ምክንያት ተጨማሪ ጊዜ እንዲሰጠው ጠይቆ ከአቅም በላይ የሆነ ሁኔታ እንደገጠመው ተረጋግጦ በተጠሪ የ33 ቀናት ጊዜ ተጨምሮለት ግንባታ መፈጸሚያ ጊዜ ተራዝሞለት አመልካች ወደ ሥራ እንደገባ በስር ፍርድ ቤት የተረጋገጠ ፍሬ ነገር ነው። በተራዘመው ጊዜ አመልካች የሉበትን የሰው ኃይልና የማሽነሪ(ግንባታ የመፈጸም አቅም)ችግር መቅረፍ ባለመቻሉ ተጠሪ በወልና በሕግ አግባብ ወሉን መቋረጡ፤ወሉ በተቋረጠበት ጊዜ በወሉ መሰረት አመልካች መገንባት ከሚጠበቅበት 64 የወሃ መቆጣጠሪያ ማማ የመሰረት ምስሶ ጉድጓድ ውስጥ 21 ብቻ እንደሰራ በግራ ቀኙ የታመነና በስር ፍርድ ቤቶች በማስረጃ የተረጋገጡ ፍሬ ነገሮች ናቸው።እንዲሁም ወሉ በሚቋረጥበት ጊዜ ግንባታ በሚፈጽምበት ቦታ የአመልካች ንብረት የሆኑ የግንባታ መሳሪያዎች/ማሽነሪዎች በግንባታ ቦታ በተጠሪ ይዞታ ሥር እንደቀሩም የተረጋገጡ ፍሬ ነገር ነው።ግራ ቀኙን ያከራከረውና የዚህን ችሎት ምላሽ የሚሻው ጭብጥ ወሉ ሲቋረጥ በግንባታ ቦታ የነበሩትን የአመልካችን መሳሪያዎች/ማሽኖች ቀሪ የግንባታ ሥራ እስከሚጠናቀቅ ድረስ ተጠሪ ተጠቅሞባቸው ግንባታውን የማጠናቀቅ መብት አለው ተብሎ መወሰኑ እና ግንባታዊ እስከሚጠናቀቅ ድረስ ለሚኖረው ጊዜ አመልካች በማሽኖች ማግኘት እችል የነበረውንና ያጣሁትን ገቢ ተጠሪ ሊከፍለኝ ይገባል በማለት ጠይቆ በከፍተኛ ፍርድ ቤት የተወሰነለትን ይግባኝ ሰሚው ችሎት ወደቅ በማደረጉ የተፈጸመ በዚህ ችሎት ደረጃ ሊታረም የሚችል ስህተት መኖር አለመኖሩን የሚመለከት ነው።

በኮንስትራክሽን ሕግጋትና በልማድ የዳብረውና ተቀባይነት አግኝቶ ጠቅላላ የወል ሁኔታዎች ወይም የሲቪል ሥራዎች ኮንስትራክሽን ጠቅላላ የወል ሁኔታዎች (Standard conditions of contract for Construction of civil works) በሚል በሚታወቁ ደንቦች ላይ የሚታወቁ የኮንስትራክሽን ሥራ በወሉ ላይ ተወስኖ በተቀመጠው የግንባታ ሥራ ማጠናቀቂያ ጊዜ ውስጥ እንዳያልቅ ወይም ግንባታው ሳይጠናቀቅ እንዲዘገይ የሚያደርጉ የተለያዩ ምክንያቶች ያሉ ሲሆን እነዚህም በስር ፍርድ ቤት ወሳኔ ላይ እንደተመለከተው በአራት የኃላፊነት ገጽታዎችና ኃላፊነት በሚያስከትሉ ሁኔታዎች(risk) ምንጮች ላይ በመመስረት የሚታወቁ ናቸው።እነዚህም አንደኛ ሙሉ በሙሉ አሰሪውን በሚመለከቱ ምክንያቶች ወይም ሁኔታዎች(employer's risk event) የሚከሰት፤ ሁለተኛው ሙሉ በሙሉ ሥራ ተቋራጩን(ንኡስ ተቋራጩን ይጨምራል) በሚመለከቱ ሁኔታዎች (contractor's risk event) የሚከሰት፤ሶስተኛው አሰሪውን፤ ሥራ ተቋራጩንና አማካሪ መሀንዲሱን በሚመለከቱ ሁኔታዎች (concurrent risk event/Common risk) የሚከሰት ሲሆን አራተኛው ደግሞ በግንባታ ወሉ ተሳታፊ የሆኑ ወገኖችን በማይመለከት እና ከእነዚህ አካላት ቁጥጥር ውጭ በሆኑ ሁኔታዎች(special risk event) የሚከሰት በሚል የሚገለጹ ናቸው።

ግራ ቀኙ በተፈራረሙት ወል አንቀጽ 23.2 እና በወሉ ልዩ ሁኔታ አንቀጽ 64.2/ሠ እና አንቀጽ 83.3 ስር ወሉ የተቋረጠው በሥራ ተቋራጩ ጥፋት ከሆነ ሁሉም የግንባታ ቁሶች፣ መሳሪያዎች፣ ጊዜያዊ የግንባታ ሥራዎች እና የግንባታ ሥራዎች የአሠሪው እንደሚሆኑ ተደንግጓል። በሌላ በኩል የወላቸው አካል ባደረጉት የሲቪል ሥራዎች ኮንስትራክሽን ጠቅላላ የወል ሁኔታዎች (Standard conditions of contract for Construction of civil works) ላይ አንቀጽ 63(1/ሠ) ስር ባለው የመጨረሻ ፓራግራፍ ላይ የሥራ ተቋራጭ የወል ግዴታውን አለመወጣት (Default of contractor) ወይም በሥራ ተቋራጩ ጥፋት ወሉ በሚቋረጥበት ጊዜ የሚያስከትለውን ውጤት በተመለከተ እንደተደነገገው ደግሞ አሠሪው ከግንባታ ቦታ ሥራ ተቋራጩን በማሰናበት ለግንባታ ሥራው ተብለው በግንባታ ቦታው ገብተው የሚገኙ መሳሪያዎችንና ማሽኖችን (construction plant)፣ ጊዜያዊ ግንባታዎችንና ቁሶችን የግንባታ ሥራውን ለማጠናቀቅ የመጠቀም መብት እንዳለውና ተገቢ ነው ብሎ ሲወስን ከሥራ ተቋራጩ ለሚፈልገው ከወሉ ለመነጨ የበሰለ እዳ እነዚሁን ንብረቶች በመሸጥ ገንዘቡን ማስመለስ (ለዕዳው ማካካሻ ማድረግ) እንደሚችል ተደንግጓል። በዚህ አግባብ ግራ ቀኙ በተፈራረሙትና በወሉ ጠቅላላ ሁኔታዎች ላይ የተመለከተው ሀሳብ በአንድ በኩል ወሉ የተቋረጠው በሥራ ተቋራጩ ምክንያት (ጥፋት) የተነሳ እንደሆነ በግንባታ ቦታ ላይ ያሉ ንብረቶች ላይ አሠሪው የባለቤትነት መብት እንዲያገኝ በሚያደርግ መልኩ የተቀረጸ ሲሆን በሌላ በኩል በግንባታ ቦታው ላይ ባሉት በስራ ተቋራጩ ንብረቶች እና/ወይም በጊዜያዊነት በሥራ ተቋራጩ በተሰሩ ግንባታዎች አሠሪው ተገልግሎባቸው የቀረውን ሥራ ያጠናቅቃል በሚል በንብረቶቹ የመገልገል መብት አሰሪው እንዲኖረው በሚያደርግ መልኩ በሚጣረስ አኳኋን የተደነገገ ነው። በአንድ ወል ላይ ባሉ የወል ቃላት (Provisions) መካከል በዚህ መልኩ አለመጣጣም ሲኖር በፍ/ብ/ሕግ ቁጥር 1732 እና ተከታዮቹ ድንጋጌዎች ላይ የተመለከተውን የወል አተረጓጎም መርሆዎች ተከትሎ በመተርጎም ተፈጻሚነት ያለውን የወሉን ሀሳብ መለየት ይገባል።

በፍ/ብ/ሕግ ቁጥር 1734 ስር እንደተደነገገው የወሉ ቃል (the provision of contract) የሚያሻማ በሆነ ጊዜ ተዋዋሮቹ ወላቸውን ከመዋዋላቸው አስቀድሞ ወይም ከተዋዋሉ በኋላ የነበሩበትን ሁኔታ በማመዛዘን የተዋዋሮቹ ሐሳብ ምን እንደነበር በመፈለግ አሻሚ ለሆነው የወል ቃል ትርጉም መስጠት ይገባል። እንዲሁም በዚሁ ሕግ በቁጥር 1732 ስር ደግሞ ወሎች የቅንነት፣ የመተማመንን ግንኙነት መሰረት በማድረግና በጉዳዮቹ ውስጥ ያለውን ልማዳዊ ሥርዓት በመከተል በቅን ልቦና ሊተረጎሙ እንደሚገባም ተመልክቷል።

በያዝነው ጉዳይ በግራ ቀኙ መካከል የተደረገው ወል ጉዳይ (object) በወሉ የተመለከተውን ግንባታ በወሉ በተመለከተው አግባብና ጊዜ አመልካች እንዲገነባ ግዴታ የሚጥል ተጠሪ ደግሞ የወሉን ዋጋ ለአመልካች መክፈልና በወሉ የወሉን ጉዳይ ለመፈጸም የተቀመጡ ሌሎች ተግባራትን መወጣት ነው። ከጠቅላላ የወል ሁኔታዎችና ደንቦች፣ በኮንስትራክሽን ሥራ ዘርፍ ከዳበሩ ልማዶች መገንዘብ እንደሚቻለው አመልካች በዚህ ወል የተመለከተውን ግዴታውን በወሉ በተመለከተው ጊዜ ወይም በስምምነት በተራዘመው ጊዜ ሠርቶ በማጠናቀቅ ባያስረክብ ተጠሪ እንደ ዋና ተቋራጭ የሚኖረው መብት ግንባታው ለዘገየበት ጊዜ በወሉ አስቀድሞ የተወሰነ ኪሳራ (liquidated damage) ማስከፈል፤ እንደነገሩ ሁኔታ በወላቸውና በሕግ አግባብ

ግንባታው በጊዜ ባለመጠናቀቁ ምክንያት የሚደርስበትን ሌላ ወጪ ወይም የተረጋገጠ ኪሳራ(actual damage) ማስከፈል እና/ወይም በግንባታ ቦታ ላይ ባሉት የሥራ ተቋራጩ ንብረቶች በመጠቀም ቀሪውን የግንባታ ሥራ በሌላ ተቋራጭ አሰርቶ ለማጠናቀቅ የሚያስችል በወል ባገኘው መብት መሰረት በራሱ ተግባራዊ ማድረግ ወይም በፍርድ ቤት በአመልካች ላይ እንዲወሰንለት መጠየቅ ነው። ይህም የሚያሳየው የወሉ ጉዳይም ሆነ የሥራ ተቋራጩ የወል ግዴታ ያለመወጣት ወይም በተቋራጩ መዘግየት ምክንያት ወሉ በተቋረጠ ጊዜ የሚከተለው ውጤት የተቋራጩን የንብረት ባለቤትነት መብት ወደ አሠሪ ወይም ወደ ዋና ሥራ ተቋራጭ ማስተላለፍ እንዳልሆነ ነው።ከዚህ የምንገነዘበው ግራ ቀኙ ከላይ በተገለጸው መሰረት በተፈራረሙት ወል ላይም ሆነ የወላቸው አካል ባደረጉት ጠቅላላ የወል ሁኔታዎች የተደነገገውን የተስማሙት በአመልካች ጥፋት ወሉ ሲቋረጥ በግንባታ ቦታ ላይ የነበሩትን ንብረቶች ባለቤትነት መብት ለተጠሪ ለማስተላለፍ በማሰብ ሳይሆን በአመልካች ምክንያት ወሉ በመቋረጡ ተጠሪ ቀሪውን ሥራ በራሱ ሰርቶ ለማጠናቀቅ በሚንቀሳቀስበት ጊዜ አሊያም ሌላ የሥራ ተቋራጭ አስገብቶ ለማጠናቀቅ በሚያደርገው እንቅስቃሴ ለሥራው አስፈላጊ የሆኑ መሳሪያዎችን/ማሽኖችን እየፈለገ እና ዋናውን ግንባታ ለማከናወን የሚያስፈልጉ ጊዜያዊ ግንባታዎችን በመገንባት ተጨማሪ ጊዜ እንዳያባክን እና በአመልካች ጥፋት ለተጨማሪ ወጪ እንዳይዳረግ ለማድረግ፤ እንዲሁም ከሥራ ተቋራጩ የሚፈልገው ገንዘብ ካለም እነዚሁ የተቋራጩን ንብረቶች እንደመያዣ (lien right) በመጠቀም ማስከፈል እንዲችል መብት ለመስጠት ነው።ስለሆነም ይግባኝ ሰሚው ፍርድ ቤት ወሉ በተቋረጠበት ጊዜ በግንባታ ቦታ የሚገኙትን መሳሪያዎችን/ማሽኖችን ቀሪ ግንባታ እስከሚጠናቀቅ ድረስ ተጠሪ ይዞ የመገልገል መብት አለው በማለት ለወሉ የሰጠው ትርጉም የተዋዋሮችን ሀሳብና የዘርፉን ልማድ ከግምት ያስገባ በመሆኑ ከዚህ አንጻር የተፈጸመ ስህተት አላገኘንም።

እንዲሁም ተጠሪ ይህንን መብት ያገኘው ወሉ አመልካች ኃላፊ በሆነበት ጥፋት(ጉድለት) ምክንያት በመቋረጡ ስለሆነ ተጠሪ ወሉ ከተቋረጠበት ጊዜ ጀምሮ ቀሪው ግንባታ እስከሚጠናቀቅ ድረስ አመልካች በማሽኖቹ/በመሳሪያዎቹ ማግኘት የሚችለውን ገቢ ለመተካት የሚገደድበት የወልም ሆነ የሕግ መሰረት የለም።ምክንያቱም ከላይ በተመለከተው መሰረት ተጠሪ በመሳሪያዎቹ/በማሽኖቹ የመገልገል መብት አለው የሚለው የወሉ ጠቅላላ ሁኔታ ውጤት የሚኖረው ተጠሪ በመሳሪያዎቹ/በማሽኖቹ ያለክፍያ መገልገል ሲችል ነው።ተጠሪ ለመሳሪያዎቹ ክፍያ እየፈጸመ እንዲገለገል በወሉ ታስቦ የነበረ ቢሆን ኖሮ መሳሪያዎቹ/ማሽኖቹ በተጠሪ እጅ በሚቆዩበት ጊዜ ተጠሪ ስለሚከፍለው ክፍያ አመላካች ድንጋጌ ያስቀምጡ ነበር።በዚህ መልኩ በወሉ ተጠሪ በመሳሪያዎቹ/በማሽኖቹ በሚገለገልበት ጊዜ ለአመልካች ስለሚከፍለው ክፍያ የሚገልጽ የወል ቃል አለን በማለት ግራ ቀኙ ያቀረቡት ክርክር የለም።በዚህ አግባብ በወሉ ያልተመለከተው ወሉ በአመልካች ጥፋት በተቋረጠበት ሁኔታ እንዲህ አይነት የሁለቱን ግንኙነት የሚያስቀጥል ሀሳብ በወሉ ለማኖር ሀሳብ ነበራቸው ለማለት የሚያስችል አሳማኝ አመክኒዮ ባለመኖሩና በአመልካች ላይ እንዲህ አይነት ኃላፊነት የመጣበት ወሉ በሱ ጥፋት በመቋረጡ ምክንያት ስለሆነ ነው።

ስለሆነም ይግባኝ ሰሚው ፍርድ ቤት ተጠሪ በወሉ መሰረት በግንባታ ቦታ በሚገኙት የአመልካች መሳሪያዎች እና/ ወይም ማሽኖች ቀሪው ግንባታ እስከሚጠናቀቅ ድረስ የመገልገል መብት ስላለው አመልካች

በመሳሪያዎቹ እና/ ወይም በማሽኖቹ ማግኘት እችላ የነበረውን ገቢ አጣሁኝ በማለት እንዲከፈለው የጠየቀውን ተጠሪ ሊከፍል አይገባም በማለት የስር ፍርድ ቤት ከዚህ አኳያ የወሰነውን በመሻር የሰጠው ውሳኔ ውሉንና ሕግን መሰረት ያደረገ ነው ከሚባል በስተቀር የተፈጸመ ስህተት አላገኘንም፡፡ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ የእነዚህ መሳሪያዎች እና/ ወይም ማሽኖች ባለቤትነት መብት የአመልካች በመሆኑ ቀሪው የግንባታ ሥራ በተጠሪ ምክንያት ወይም በአሰሪው ውሳኔ ወይም በሌላ ምክንያት እንዲቀር ከተደረገ(ከተተወ) አመልካች በስር ፍርድ ቤት ባቀረበው ክስ ላይ ዘርዘሮ ያቀረባቸው መሳሪያዎች እና/ ወይም ማሽኖች እንዲመለሱለት ከመጠየቅ ይህ ውሳኔ የሚያግደው አይደለም ብለናል፡፡ በመሆኑም ተከታዩን ወስነናል፡፡

ው ሳ ኔ

1. የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት በመ/ቁጥር 187031 ላይ በቀን 25/12/2012ዓ/ም የሰጠው ውሳኔ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ ቁጥር 348/1 መሰረት ፀንቷል፡፡
2. በዚህ ችሎት የወጣ ወጭና ኪሳራ ግራቶች የየራሳቸውን ይቻሉ ብለናል፡፡

ትዕዛዝ

1. በውሳኔው መሰረት እንዲፈጽም የውሳኔው ግልባጭ ለስር ፍርድ ቤት ይተላለፍ፡፡ለግራ ቀኙም ግልባጩ ይሰጣቸዋል፡፡
2. በመዝገቡ ላይ የተሰጠ የዕግድ ትእዛዝ ካለ ተነስቷል ይጻፍ፡፡
3. መዝገቡ ተዘግቷል፤ ወደ መዝገብ ቤት ይመለስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዳኞች ፊርማ አለበት፡፡

ሄ/መ

ዳኞች :-ብርሃኑ አመነዉ

ተሾመ ሽፈራዉ

ሀብታሙ እርቅይሁን

ብርሃኑ መንግሥቱ

ነጻነት ተገኝ

አመልካች :- ተክለብርሃን አምባዬ ኮንስትራክሽን ኃላፊ/የተ/የግ ማኅበር -

ተጠሪ :-የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ሥራዎች ኮርፖሬሽን

ተጠሪ በቀን 01/06/2013 ዓ/ም ጽፎ ያቀረበዉን መስቀለኛ የሰበር አቤቱታ መርምረን የሚከተለዉን ትእዛዝ ሰጥተናል፡፡

ት እ ዛ ዝ

የተጠሪ መስቀለኛ አቤቱታ ዉሉ ሲቋረጥ በግንባታ ቦታ የነበሩትን የአመልካችን መሳሪያዎች/ማሽነሪዎች በዉሉ መሰረት እንዲወርስ አለመወሰኑ መሰሰረታዊ የሕግ ስህተት ስለሆነ ይታረምልኝ የሚል ነዉ፡፡ ጉዳዩን እንደመረመርነዉ በግራ ቀኙ መካከል የተደረገዉ የኮንስትራክሽን ሥራ ዉል ተጠሪ ቀሪዉን ሥራ በመሳሪያዎች/በማሽኖች እየተገለገለ እንዲያጠናቅቅ መብት የሚሰጠዉ እንጂ በመሳሪያዎች/በማሽኖች ላይ የባለቤትን መብት የሚሰጠዉ ባለመሆኑ ከዚህ አንጻር ይግባኝ ሰሚዉ ችሎት በመ/ቁጥር 187031 ላይ በቀን 25/12/2012ዓ/ም እና የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በመ/ቁጥር 220306 በቀን 10/02/2012 ዓ/ም የሰጡት ዉሳኔ ጉድለት ስለሌለባቸዉ አቤቱታዉን ሰርዘናል፡፡